

CHECKLISTA: Planering inför borring och etablering av ny borrhålsplats

Delmoment	Kontrollera alltid	Ja	Nej	Åtgärd/Sign	Ansvarig	Ej Aktuellt
1. Samordning						
1.1	Samordningsansvaret är klargjort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.2	Ansvarsfördelning arbetsmiljöfrågor och frågor som berör yttre miljö	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.3	BAS-U ansvaret är klargjort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.4	Ansvarsfråga att utfärda tillstånd för Heta arbeten					
1.5	Utbildningskrav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Undersökningstillstånd					
1.6	Undantag terrängkörning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.7	Tillstånd och överenskommelser (gällande tillstånd, tex arbetsplaner, terrängkörningsdispens etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.8	Vattenbehov och vattentillgång	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.9	Kaxhantering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2. Uppstartsmöte						
	Tillstånd och villkor för verksamhetens utförande					
2.1	Genomgång av gällande arbetsplaner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.2	Genomgång av gällande tillstånd Tex terrängkörningsdispens, beslut från samråd enligt Miljöbalken 12 kap. §6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.3	Klargörande kring tillstånden. Säkerställande att bestämmelser och åtaganden följs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Yttre miljö					
2.4	Finns kultur- eller fornlämningar i området	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

	samt behov av skyddsåtgärder?					
2.5	Finns naturvärden samt behov av skyddsåtgärder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.6	Körvägar, behov av planering o fältbesök samt förebyggande åtgärder för att motverka markskada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.7	Finns ledningar i marken eller kraftledningar i området kring borrhålet eller i områden som kan bli aktuella vid transport?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.8	Lämplig vattenuttagpunkt samt behövs tillstånd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.9	Kaxhantering, eventuellt behov av uppsamling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Rapporteringsvägar					
2.10	Klargjort vem som registrerar arbetsmiljöavvikelse och till vem de skall rapporteras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.11	Klargjort vem som registrerar miljöavvikelse och hur dessa rapporteras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.12	Klargjort vem som rapporterar större avvikelser och händelser till rätt myndighet, både arbetsmiljö och yttre miljö (länsstyrelse, kommun, arbetsmiljöverket)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Förebyggande arbetsmiljö och miljöskydd					
2.13	Genomfört och dokumenterat riskbedömning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.14	Planering av skyddsronder (miljö- och arbetsmiljö): vem kallar till ronder, intervall, samt deltagare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Övrigt					
2.15	Utbildningskrav på personal t.ex. särskild utbildning i arbetsmiljö och säkerhet, Heta arbeten, hjärt- och lungräddning,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

	motorsågsutbildning, förarbevis, lastmaskin, truckkort.					
2.16	Finns lokala skyddsföreskrifter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Projektpärm					
2.17	Har projektpärmen fastställts och gått igenom?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3. Inför etablering						
3.1	En projektpärm har tagits fram där samtlig personal tagit del av den och signerat den?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.2	Är brandsläckarna godkända (minst 6 månader till besiktning)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.3	Finns saneringsutrustning (oljeduk och absorptionsmaterial)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.4	Finns första hjälpen utrustning inkl. ögondusch? Är detta skyltat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.5	Finns övrig aktuell skyddsutrustning (t.ex. huggarbyxor, visir, fallskyddsutrustning)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.6	Är fallskyddsutrustningen kontrollerad och besiktigad av behörig person?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.7	Är handhållna verktyg i god kondition?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.8	Har en funktionskontroll utförts på nödstopp och jordfelsbrytare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.9	Finns säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.10	Samtliga bränslen, oljor och kemikalier är korrekt märkta (inkl. spillolja)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.11	Endast ADR(UN) behållare används för att lagra större volymer diesel (>20 l).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.12	Funktionskontroll av belysning inkl. fordon utförd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

4. Vid etablering						
	Kommunikation					
4.1	Har en kontroll av täckning av mobiltelefon utförts på borrhjulet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Rekognosering					
4.2	Har uppdragsgivaren föreslagit någon körväg? Om inte, vilken är den bästa körvägen ur säkerhetssynpunkt och för att minimera markskador?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
4.3	Har uppdragsgivaren beslutat hur vattenförsörjningen till bormaskin skall utföras? (vid nej, se 4.4.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
4.4	Har det klargjorts vart närmaste vatten finns?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Placering av utrustning					
4.5	Är utrustningen placerad så att risken för snubbel- och halkolyckor minimeras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
4.6	Har strålkastare monterats redan vid etableringsfasen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5. Efter etablering						
5.1	Har arbetsområdet och gångvägar gjorts fria från hinder (t.ex. rötter, stenar, diken, mm)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.2	Inget brännbart material finns i närheten av avgasröret?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.3	Hydraulslangar och bränsleslangar har kontrollerats om de skadats under transporten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.4	Skydd kring hydraulslangar är på plats?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.5	Elektriska maskiner är jordade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.6	Samtliga låsbara ben är låsta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.7	Arbetsområdet försedd med avspärrningsband	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

	och skyltar med ” Obehöriga ej äga tillträde” monterade vid tillträdesvägarna.					
--	---	--	--	--	--	--

EXEMPEL